Ville de Liffré

Direction générale en charge de l'aménagement, de l'urbanisme et des services techniques

INFO TRAVAUX

Aménagement de la zone humide Les Brouillards

Ville de Liffré

Yris Ingénierie écologique Maîtrise d'œuvre

Jourdanière Nature entreprise de paysage

OUEST TP Travaux Publics

Les travaux d'aménagement de la zone humide Les Brouillards, initialement prévus à compter du 16 mars ont bien évidemment été stoppés le 17 mars 2020 par les directives gouvernementales en réponse à l'épidémie de COVID-19. Le chantier va redémarrer à compter du 24 mars 2020 avec la mise en place d'un Plan de Continuité d'Activité rédigé par l'entreprise La Jourdanière qui interviendra sur le chantier. Ce plan a pour objectif de protéger les intervenants ainsi que les personnes qui seraient en contact avec eux.

Ci-joint le planning prévisionnel remis à jour suite aux événements derniers :

Travaux	Durée	Mars - Avril	Septembre	Novembre	Décembre
Terrassement empierrement allée Secteur Sud	3 jours	x			
Réalisation de la passerelle	1 semaine	x			
Enclos à moutons	2 semaines	x			
Ouvrage	1 semaine		x		
Bordures Av G. de Gaulle	2 semaines		x		
Mobilier	2 semaines			x	
Plantations	3 semaines			x	
Travail de sol + semis prairie	1 semaine			x	
Finition terrassement	1 semaine				x
Empierrement de finition+ sablage	1 semaine				x

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction Générale de l'Aménagement, de l'Urbanisme et des Services Techniques à demande-interventions@ville-liffre.fr

IT 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐